

**Rectoría**



Dirección de Fortalecimiento  
y Desarrollo Institucional

ADMINISTRACIÓN 2017-2021

23 MAY 2018

**RECIBIDO**

**M.C. DANIEL ÁVILA FERNÁNDEZ**  
**COORDINADOR SECTORIAL DE OPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA**  
**DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA SEP**

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 25 de abril de 2018.

Oficio No. UAGro/377/18

**AT'N: LIC. ROBERTO RODRÍGUEZ GÓMEZ**  
**DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA DE LA SEMS SEP**

**PRESENTES**

En el marco del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2016 (FCIEMS), se hace entrega del primer informe trimestral de seguimiento 2018, correspondiente al trimestre enero-febrero-marzo, firmado por las autoridades competentes. Lo anterior con la finalidad de atender la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.

Sin otro particular por el momento y anticipando mi reconocimiento por el apoyo brindado, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**



**DRA. ARELY ADRIANA ALMAZÁN ADAME**

**RECTOR**  
**RECTORÍA**

**RECIBIDO**

23 MAY 2018

UAGro  
Dirección General de Planeación  
y Evaluación Institucional  
ADMINISTRACIÓN 2017-2021



Coordinación General de  
Infraestructura

ADMINISTRACIÓN 2017-2021



- C.c.p. Dra. Arely Adriana Almazán Adame.- Directora General de Planeación y Evaluación Institucional.
- C.c.p. M.C. Juan Carlos Rodríguez Escamilla.- Coordinador General de Infraestructura.
- C.c.p. M.C. Juan Toledo López.- Director de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.
- C.c.p. M.C. Ramón Ramírez Chávez.- Coordinador de Construcción.
- C.c.p. M.A. Violeta Olea Tecanhuey.- Jefa del Departamento de Proyectos Estratégicos.
- C.c.p. Lic. Luis Alberto Bautista Lobato.- Jefe del Departamento de Seguimiento.
- C.c.p. Minutario.



Departamento de  
Proyectos Estratégicos  
ADMINISTRACIÓN 2017-2021

23 MAY 2018

**RECIBIDO**

**RECIBIDO**  
Ayde  
10:45 am  
23/05/18  
UAGro  
Departamento de  
Seguimiento  
ADMINISTRACIÓN 2017 - 2021



Av. Javier Méndez Aponte No. 1  
Fracc. Servidor Agrario, C.P. 39070  
Tel. 01 (747) 471 9310, ext. 3000  
Correo electrónico: rectoria@uagro.mx  
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México

Rectorado 2017-2021



# SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2016

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemáticas atendidas	Fecha de verificación	Calificación
FCIEMS	Autónomo	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 37	12UBH0050X	Cutzamal de Pinón	Cutzamal de Pinón	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	CURRICULOS BIBLIOTECA OFICINAS ACADÉMICAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CENTRO DE COMPUTADORA DE USOS MÚLTIPLES MÓDULO SANITARIO PARA HIGIENE PERSONAL Y DE LOS ESPACIOS ESCOLARES CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y PUNTE DE ENLACE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 NIVELES ENTRE EL EDIFICIO EXISTENTE Y EL NUEVO	7,464,949	3,732,474	3,732,474	10/07/2017	28/01/2018	100%	7,464,949	249	480	MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	15/04/2018	
FCIEMS	Autónomo	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 24	12UBH0033Z	Buenavista de Cutzamal	Buenavista de Cutzamal	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	EQUIPAR AULAS EQUIPAR CENTRO DE COMPUTO Y BIBLIOTECA EQUIPAR EL LABORATORIO EQUIPAR LA SALA DE USOS MÚLTIPLES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 2 NIVELES PLANTA BAJA: SALA DE USOS MÚLTIPLES Y AULA PSICOPEAGÓGICA PRIMER NIVEL: 2 AULAS Y AULA PARA TUTORIAS. SE REQUIEREN 2 ARIAS ACODICIONADOS: 8 PINTARRONES Y 2 COMPUTADORAS PARA LAS AULAS Y CON ELLO MEJORAR EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE SE REQUIEREN 2 ARIAS ACODICIONADOS: 2 COMPUTADORAS PORTATILES 2 PANTALLAS DE PROYECCIÓN 2 PROYECTORES Y 25 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EQUIPAR EL CENTRO DE COMPUTO Y BIBLIOTECA SE REQUIERE UN AIRE ACODICIONADO Y 3 MICROSCOPIOS EN EL LABORATORIO SE REQUIERE UN AIRE ACODICIONADO 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO 1 PINTARRON Y UN PROYCTOR SE REQUIERE PARA EL INCREMENTO DE MAESTROS	4,690,875	2,345,438	2,345,438	10/07/2017	23/12/2017	100%	4,643,146	269	360	SE EQUIPARON AULAS CENTRO DE COMPUTO BIBLIOTECA LABORATORIO Y SALA DE USOS MÚLTIPLES. MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	15/10/2017	
FCIEMS	Autónomo	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 1	12UBH0005D	Chilpancingo de los Bravos	Chilpancingo de los Bravos	Modalidad C Ampliación o rehabilitación de UPEMS ya existentes	AULAS BANDA PERIMETRAL COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA BIBLIOTECA COMPUTADORA PORTATIL AIRE ACODICIONADO CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA VIRTUAL EQUIPAMIENTO PARA AULAS EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA Y TALLER DE COMPUTO	3,355,403	1,677,702	1,677,702	06/03/2017	20/08/2017	100%	3,401,636	2902	360	EQUIPAMIENTO PARA AULAS BIBLIOTECA Y TALLER DE COMPUTO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	15/10/2017	
FCIEMS	Autónomo	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 9	12UBH0020W	Chilpancingo de los Bravos	Chilpancingo de los Bravos	Modalidad D Avance de plantales de UPEMS en el SNB	RAMPA OBSERVACIONES DE COPEMS	625,000	250,000	375,000	06/03/2017	30/07/2017	100%	625,000	1760	139	MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	15/10/2017	
FCIEMS	Autónomo	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 23	12UBH0037W	Bento Juárez	San Jerónimo de Juárez	Modalidad D Avance de plantales de UPEMS en el SNB	AULAS DE CLASE MINIPULP DE 2 TONELADAS LAPTOP COMPUTADORA DE ESCRITORIO BUTIR	624,999	250,000	375,000	21/11/2016	21/12/2016	100%	732,686	787		EQUIPAMIENTO DE AULAS	15/10/2017	
FCIEMS	Autónomo	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 38	12UBH0011D	Ominá	Ominá	Modalidad D Avance de plantales de UPEMS en el SNB	PANEL PARA DRENAJE DE AGUA BARRANCOLES PARA BAÑOS LAPTOP HP CON PROCESADOR CORE I3-5005U DC MEMORIA RAM 8GB DISCO DURO 1TB PANTALLA DE 14.0 PULGIDOS USB 2.0 X 2 USB 3.0 HUB DVD RW VIRTUALIZACION OPTICAS WIN7X64 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO VIDEO PROYECTOR A LA FECHA ESTA DESTAPADA EL AREA DE UN DRENAJE QUE SE CONSTRUJO PARA DRENAJE EL AGUA DE UN EDIFICIO LO CUAL ES INHIBIDOR PARA TODAS LAS PERSONAS LAS ESCALERAS DE LOS BAÑOS NO CUENTAN CON BARRANCOLES LO CUAL ES UN RIESGO SE REQUIERE UN EQUIPO PARA CADA COCIENTE CON UNA PLANTILLA DE 18 PROFESORES 4 YA CUENTAN CON ELLA SON LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA EL AREA DE COMPUTO SE PLANEA EQUIPAR CADA AULA LABORATORIO Y SALA DE MAESTROS	625,000	250,000	375,000	10/04/2017	08/05/2017	100%	544,034	496	30	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y CENTRO DE COMPUTO	15/10/2017	
FCIEMS	Autónomo	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 21	12UBH0057Z	San Marcos	San Marcos	Modalidad D Avance de plantales de UPEMS en el SNB	LABORATORIO DE CIENCIAS CURSULO DE TUTORIAS BIBLIOTECA RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES RECOMENDACIONES DE COPEMS	625,000	250,000	375,000	06/03/2017	23/04/2017	100%	628,720	658	92	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS CURSULOS DE TUTORIAS Y BIBLIOTECA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	15/10/2017	
FCIEMS	Autónomo	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 35	12UBH0034Z	Chilpan de Álvarez	Chilpan de Álvarez	Modalidad D Avance de plantales de UPEMS en el SNB	REHABILITACIÓN DEL CABLEADO ELÉCTRICO Y CAMBIO DE LAMPARAS DE LA UNIDAD ACADÉMICA IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO Y BANDA PERIMETRAL SALIDAS ELÉCTRICAS Y CAMBIO DE LAMPARAS IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO A Y B METRILIBREAL ES	625,000	250,000	375,000	13/03/2017	30/07/2017	100%	625,000	1041	123	MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	15/10/2017	
FCIEMS	Autónomo	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 39	12UBH0053N	Cuicatlan	Cuicatlan	Modalidad D Avance de plantales de UPEMS en el SNB	AULAS DIDACTICAS CURSULOS DE TUTORIAS Y DEPARTAMENTO PSICOPEAGOGICO 20 AIRE ACODICIONADO MINIPULP PARA 25 AULAS 30 COMPUTADORAS PORTATILES DE 2 PULGIDOS 30 ARCHIVEROS VERTICALES DE 4 GAVETAS PARA TUTORIAS Y DEPARTAMENTO PSICOPEAGOGICOS	624,998	249,999	374,999	42695	21/12/2016	100%	645,337	397		SE EQUIPARON AULAS DIDACTICAS CURSULOS DE TUTORIAS Y DEPARTAMENTO PSICOPEAGOGICO	15/10/2017	
FCIEMS	Autónomo	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 15	12UBH0026G	Tecomaná	Tecomaná	Modalidad D Avance de plantales de UPEMS en el SNB	BIBLIOTECA SALA AUDIOVISUAL ARIAS ACODICIONADOS 20MINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN KIT DE CAMARA DE SEGURIDAD PARA BIBLIOTECA TRABAJOS DE REMODELACION CANCELERIA Y ACODICIONAMIENTO DE ARIAS ACODICIONADOS PARA SALA AUDIOVISUAL INSTALACION DE ARIAS ACODICIONADOS Y CANCELERIA ARIAS ACODICIONADOS PARA BIBLIOTECA SALA AUDIOVISUAL Y AULAS KIT DE CAMARAS PARA SEGURIDAD	625,000	250,000	375,000	20/03/2017	30/04/2017	100%	571,800	805	79	EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA SALA AUDIOVISUAL AULAS KIT DE CAMARAS PARA SEGURIDAD MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	15/10/2017	
FCIEMS	Autónomo	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 39	12UBH0118B	Ayuchitlán del Progreso	Ayuchitlán del Progreso	Modalidad D Avance de plantales de UPEMS en el SNB	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO SE REQUIERE LA REHABILITACIÓN DEL MÓDULO ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES DE COPEMS	625,000	250,000	375,000	27/02/2017	15/06/2017	100%	625,000	756	123	MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	15/10/2017	
FCIEMS	Autónomo	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 36	12UBH0048F	Arcola	Arcola	Modalidad D Avance de plantales de UPEMS en el SNB	MICROSCOPIOS PARA LABORATORIO DE FISICA QUIMICA Y BIOLOGIA KIT DE QUIMICA KIT DE FISICA ESTUDIO DE DISOLUCION CENTRIFUGA PARA ANALISIS CLINICO PANTALLA ELECTRICA RAMPA PINTARRON TABLA PARA LABORATORIO DE QUIMICA FISICA Y BIOLOGIA PARA LABORATORIO DE FISICA ACCESO A LABORATORIO Y AULAS	625,000	250,000	375,000	06/03/2017	05/10/2017	100%	625,778	674	83	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE QUIMICA FISICA Y BIOLOGIA MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	15/10/2017	
FCIEMS	Autónomo	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 30	12UBH0039Z	Eduardo Hart	Zumpango del Río	Modalidad D Avance de plantales de UPEMS en el SNB	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 50.000 LITROS EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES SE ATENDERÁ LA OBSERVACIÓN DE COPEMS PARA SANITARIOS SE ATENDERÁ LA OBSERVACIÓN DE COPEMS PARA ESPACIOS DEPORTIVOS CULTURALES Y RECREATIVOS	625,000	250,000	375,000	24/04/2017	23/06/2017	100%	625,000	621	123	MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	15/10/2017	
FCIEMS	Autónomo	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 3	12UBH0039U	Tetelapán	Tetelapán	Modalidad D Avance de plantales de UPEMS en el SNB	BIBLIOTECA ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DEL SNB SE CONSTRUIRÁ LA BIBLIOTECA PARA DAR MEJOR SERVICIO A LOS ESTUDIANTES	625,000	250,000	375,000	27/02/2017	30/05/2017	100%	625,000	630	123	MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	15/10/2017	
FCIEMS	Autónomo	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 19	12UBH0051P	Tlapachula	Tlapachula	Modalidad D Avance de plantales de UPEMS en el SNB	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO CANCELERIA DE ALUMINO Y PUERTAS MESAS DE TRABAJO AULAS PARA MESAS DE TRABAJO SE REQUIERE EQUIPAR EL LABORATORIO DE BIOLOGIA QUE SE ATENDIÓ EN LA PLANTILLA LAS VENTANAS DE LAS AULAS DEL EDIFICIO "C" SE REQUIERE PARA SALA AUDIO VISUAL	625,000	250,000	375,000	27/02/2017	07/04/2017	100%	628,138	583	74	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO MEJORA EN LA INFRAESTRUCTURA	15/10/2017	

TOTAL GENERAL 23,011,223.88 10,755,612.25 12,255,611.63

23,011,223.90

**UAGro**  
Dirección de Adquisiciones  
ADMINISTRACIÓN 2017-2021

ADMINISTRACIÓN 2017-2021



Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

ADMINISTRACIÓN 2017-2021

DRA. ARELY ADRIANA ALMAZAN ADAME

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL



Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional  
ADMINISTRACIÓN 2017-2021



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

DIRECCIÓN TÉCNICA  
 FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016  
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN

Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCEIEMS	Estatul	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 37	12UBH0060X						
FCEIEMS	Estatul	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 24	12UBH0033Z						
FCEIEMS	Estatul	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 1	12UBH0005D						
FCEIEMS	Estatul	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 9	12UBH0020W					(Insertar imagen aqui)	(Insertar imagen aqui)
FCEIEMS	Estatul	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 23	12UBH0037W	(Insertar imagen aqui)	(Insertar imagen aqui)	(Insertar imagen aqui)	(Insertar imagen aqui)	(Insertar imagen aqui)	(Insertar imagen aqui)
FCEIEMS	Estatul	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 38	12UBH0011O						
FCEIEMS	Estatul	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 21	12UBH0057J						
FCEIEMS	Estatul	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 26	12UBH0034Z						
FCEIEMS	Estatul	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADEMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 30	12UBH0053N						



**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA**  
**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR**  
**COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN**

DIRECCIÓN TÉCNICA  
 FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2016  
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA  
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN



Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
FCEIEMS	Estatul	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 15	12UBH0026Q						
FCEIEMS	Estatul	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO 39	12UBH0116I					(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)
FCEIEMS	Estatul	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 20	12UBH0044F					(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)
FCEIEMS	Estatul	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 36	12UBH0009Z					(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)
FCEIEMS	Estatul	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 3	12UBH0039U					(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)
FCEIEMS	Estatul	GUERRERO	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 18	12UBH0051P					(Insertar imagen aquí)	(Insertar imagen aquí)

**UAGro**  
 Coordinación de Construcción  
 ELABORACIÓN  
**M.C. RAMÓN RAMÍREZ CHÁVEZ**  
 ADMINISTRACIÓN 2017-2021  
 COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

REVISIÓN  
**M. C. JUAN TOLEDO LÓPEZ**  
 DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
**UAGro**  
 Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional  
 ADMINISTRACIÓN 2017-2021

AUTORIZACIÓN  
**DRA. ARELY ADRIANA ALMAZÁN ADAME**  
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  
**UAGro**  
 Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional  
 ADMINISTRACIÓN 2017-2021  
 Chilpancingo, Gro; a 15 de abril de 2018.

**UAGro**  
 Dirección de Adquisiciones  
**M.A.P. ANGÉLICA VALENZUELA ABRAJAN**  
 DIRECTORA DE ADQUISICIONES  
 ADMINISTRACIÓN 2017-2021



## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 2 NIVELES.  
LOCALIDAD: BUENA VISTA DE CUELLAR, GRO.  
MUNICIPIO: BUENA VISTA DE CUELLAR, GRO.  
FECHA DE INICIO: 24 DE JULIO DE 2017  
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DE DICIEMBRE DE 2017  
MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE CUELLAR, GRO. GUERRERO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA VEINTITRES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ESCUELA PREPARATORIA No. 24 LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE DAR POR TERMINADOS LOS TRABAJOS A LA OBRA MENCIONADA SEGÚN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO, QUE SE REALIZARÓN CON RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (FCIEMS 2016), AUTORIZADOS A ESTA DEPENDENCIA POR LA RECTORÍA DE LA UAGRO. Y PRESUPUESTO ESPECIFICADO PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

### DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

#### CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 2 NIVELES:

##### Planta baja:


1. Sala de usos múltiples/auditorio

##### Planta alta:

1. Aula audiovisual
2. Aula psicopedagógica

INVERSIÓN: \$4'052.375.00 (CUATRO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS.00/100 M. N.)



  
**M. ELVIS MORENO ESTRADA**  
DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 24.  
Coordinación General de Infraestructura



**H. Consejo Universitario**  
Contraloría General

  
**DR. JAVIER ANAYA MANZANARES**  
CONTRALOR GENERAL DE LA UAGro

ADMINISTRACIÓN 2017 - 2021





  
**ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESCAMILLA**  
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
Ejecución, Supervisión y Control de Obras



  
**M.C. RAMÓN RAMÍREZ CHAVEZ**  
COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN 2017 - 2021

  
**ARQ. ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ**  
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA

  
**ARQ. URB JENNIFER GUTIERREZ SERRANO**  
RESIDENTE DE OBRA





## ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 NIVELES.  
LOCALIDAD: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.  
MUNICIPIO: CUTZAMALA DE PINZON, GRO.  
FECHA DE INICIO: 24 DE JULIO DE 2017  
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 DE ENERO DE 2018  
MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

EN LA LOCALIDAD DE CUTZAMALA DE PINZON, GRO. GUERRERO, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIECIOCHO, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA ESCUELA PREPARATORIA No. 37 LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES APARECEN AL CALCE DE ESTA ACTA, CON OBJETO DE DAR POR TERMINADOS LOS TRABAJOS A LA OBRA MENCIONADA SEGUN DESCRIPCIÓN Y ANEXOS EN SU CASO, QUE SE REALIZARON CON RECURSOS DEL FONDO CONCURSABLE DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (FCIEMS 2016), AUTORIZADOS A ESTA DEPENDENCIA POR LA RECTORÍA DE LA UAGRO. Y PRESUPUESTO ESPECIFICADO PARA LAS INVERSIONES QUE AMPARA ESTA ACTA.

### DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

#### CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 NIVELES:

##### Planta baja:

- Sala de juntas
- Área administrativa
- Área de control escolar
- Centro de computo

##### Planta alta:

- Biblioteca
- Sala de usos múltiples

##### Planta alta:

- Consultorio
- Depto. psicopedagógico
- 3 Cubículo de tutorías
- 10

INVERSIÓN: \$7'464,948.00 (SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.)

  
DIRECCIÓN  
UNIDAD ACADÉMICA  
PREPARATORIA No. 37  
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR  
UAGro  
Coordinación General de  
Infraestructura  
CUTZAMALA  
DE PINZON, GRO.  
ADMINISTRACIÓN 2017-2021

M.C. JOSE ANGEL REYES SERRANO  
DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA No. 37  
Coordinación General de  
Infraestructura  
CUTZAMALA  
DE PINZON, GRO.  
ADMINISTRACIÓN 2017-2021

  
DR. JAVIER ANAYA MANZANARES  
CONTADOR GENERAL DE LA UAGro  
Ejecución, Supervisión  
y Control de Obras  
ADMINISTRACIÓN 2017-2021

ING. JUAN CARLOS RODRIGUEZ ESCAMILLA  
ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA  
Coordinación de  
Construcción  
ADMINISTRACIÓN 2017-2021

ARQ. ANTONIO RAMIREZ RAMIREZ  
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN SUPERVISIÓN Y  
CONTROL DE OBRA

M.C. RAMÓN RAMÍREZ CHAVEZ  
COMISIONADO RESPONSABLE DE OBRA

