




UAGro

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Rectoría

S. E. P.
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA



Doriva D.P.YE. 1:45
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

FEBRERO 03, 2017

UAGro/ 022/17

DR. SALVADOR MALO ALVAREZ

DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

AT'N: ING. FELICIANO ALFONSO HERNÁNDEZ TÉLLEZ
DIRECTOR DE PLANETACION Y EVALUACIÓN

PRESENTES

En el marco de las acciones de seguimiento de los recursos públicos federales extraordinarios, se hace entrega de la comprobación de la totalidad del recurso otorgado al Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa en Educación Superior, FADOOES 2013, para lo cual se presenta un Informe anual con montos acumulados. Lo anterior con la finalidad de atender la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.

- Informe del 4º Trimestre de 2013
- Informe del 4º Trimestre de 2014
- Informe del 4º Trimestre de 2015
- Informe del 4º Trimestre de 2016




Sin otro particular por el momento y anticipando mi reconocimiento por el apoyo brindado, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.



RECTORÍA

DR. JOSÉ ALFREDO ROMERO OLEA
RÉCTOR



C.c.p. Dr. Justiniano González González.-Director General de Planeación.
C.c.p. M.C. Juan Toledo López. - Dirección de Planeación.
C.c.p. Lic. Armando Meléndez Ortega.- Subdirector de Planeación y Evaluación de la DGESU.
C.c.p. Med. Cir. Violeta Olea Tecanhuey.- Jefa del Área de Proyectos.
C.c.p. Minutario.



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 25/01/2017
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Ejercicio
Fiscal
Reportado

2013

Trimestre 4*/2013

Nombre del Proyecto General: "AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 2013"

Objetivo General: Ofertar una Educación Superior de amplia cobertura, equidad, diversificada, de calidad y pertinente con las vocaciones de los estudiantes y las necesidades educativas, profesionales y de formación de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sustentable de la Entidad, Región y del País.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Sí	No	Sí	No
X			X

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra 1/ Productos	Total
\$27,300,231.00	\$0.00	\$0.00	\$27,300,231.00

				Monto asignado			Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013 Trimestres							
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2014				Total ejercido en 2013
1	1. Modalidad A. Creación de nuevos campi, planteles o unidades foráneas. El objetivo de esta modalidad es apoyar el proyecto Institucional de regionalización de la matrícula, por lo que el crecimiento que resulte de la creación de nuevos campi, planteles o unidades foráneas, deberá ser en un Municipio diferente a aquel o aquellos en los que en la actualidad imparta estudios la Institución de que se trate. Continuidad.	1.1 Incrementar la matrícula del PEL en Ciencias Ambientales de 79 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 100 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL en Economía, Acapulco de 81 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 110 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL Sociología de la Educación y Comunicación, Acapulco, de 82 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 100 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL en Ciencias y Tecnología de la Información de 59 del Ciclo Escolar 2012-2013 a 90 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL de Ciencias Políticas y Administración Pública de 36 en el Ciclo Escolar 2012-2013, a 66 en el Ciclo Escolar 2013-2014 y del PEP Maestría en Ciencias Políticas de 24 del Ciclo Escolar 2012-2013, a 34 en el Ciclo Escolar 2013-2014, Campus Llano Largo.	1.1.1. Construcción de Área de Gobierno, Edificio Atípico para oficinas. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro. Campus Llano Largo.	9,214,931.00	0.00	9,214,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,214,931.00	0.00	
			1.1.2. Construcción ciberplaza, obra complementaria y cafetería. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro.	6,325,100.00	0.00	6,325,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325,100.00	0.00	
			1.1.3 Obra exterior: Andadores, plazoleta, estacionamiento, alumbrado y áreas verdes. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro.	4,450,200.00		4,450,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,200.00	0.00	

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 25/01/2017
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Nombre del Proyecto General: "AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 2013"

Objetivo General: Ofertar una Educación Superior de amplia cobertura, equidad, diversificada, de calidad y pertinente con las vocaciones de los estudiantes y las necesidades educativas, profesionales y de formación de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sustentable de la Entidad, Región y del País.

Trimestre 4*/2013

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Sí	No	Sí	No
X			X

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra 1/ Productos	Total
\$27,300,231.00	\$0.00	\$0.00	\$27,300,231.00

				Monto asignado			Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado	
No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2013 Trimestres							
								1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2014				Total ejercido en 2013
2	2. Modalidad C. Incremento de la Matrícula en Programas Escolarizados de PA o TSU y Licenciatura que aún no cuentan con al menos una generación de egresados, es decir, programas de reciente creación que no pueden someterse a procesos de acreditación o reconocimiento de su buena calidad por no contar con egresados.	2.1 Incrementar la matrícula en el PEL en Arquitectura, de 51 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 80 en el Ciclo Escolar 2013-2014; incrementar la matrícula en el PEL Diseño Gráfico, de 24 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 60 en el Ciclo Escolar 2013-2014 e incrementar la matrícula en el PEL en Diseño Industrial, de 20 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 50 en el Ciclo Escolar 2013-2014.	2.1.1. Construcción de edificio U-2C de 11 ee. Para: 5 Aulas, área administrativa, taller de diseño y módulo sanitario. Unidad Académica de Diseño y Arquitectura, Taxco, Gro.	7,310,000.00	0.00	7,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310,000.00	0.00
GRAN TOTAL				27,300,231.00	0.00	27,300,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300,231.00	0.00

OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.

1. Construcción de Área de Gobierno, Edificio Atípico para oficinas. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro. Campus Llano Largo. Avance Físico 0%, Avance Financiero 0%.
2. Construcción ciberplaza, obra complementaria y cafetería. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro. Avance Físico 0%, Avance Financiero 0%.
3. Obra exterior: Andadores, plazoleta, estacionamiento, alumbrado y áreas verdes. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro. Avance Físico 0%, Avance Financiero 0%.
4. Construcción de edificio U-2C de 11 ee. Para: 5 Aulas, área administrativa, taller de diseño y módulo sanitario. Unidad Académica de Diseño y Arquitectura, Taxco, Gro. Avance Físico 0%, Avance Financiero 0%.

IENTO DI
(E

25/01/2017

DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Ejercicio
Fiscal
Reportado

2013



Nombre del Proyecto General: "AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 2013"

Objetivo General: Ofertar una Educación Superior de amplia cobertura, equidad, diversificada, de calidad y pertinente con las vocaciones de los estudiantes y las necesidades educativas, profesionales y de formación de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sustentable de la Entidad, Región y del País.

Trimestre	4°/2013
-----------	---------

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatat	
Sí	No	Sí	No
X			X

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^{1/} Productos	Total
\$27,300,231.00	\$0.00	\$0.00	\$27,300,231.00

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado			Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
				Federal	Estatad	TOTAL	Monto reportado en 2013				Total ejercido en 2013			
							1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2014				
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 45%;">  <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;">  <p>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO JEFES DE INSTITUTO RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO Contraloría General</p> </div> </div>														

NOTA:
 Constatar que los objetivos, metas, acciones y montos asignados por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejarán el gasto específico de cada trimestre en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGUARDA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE PUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP. INFORMACIÓN OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 25/01/2017
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Nombre del Proyecto General: "AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 2013"

Objetivo General: Ofertar una Educación Superior de amplia cobertura, equidad, diversificada, de calidad y pertinente con las vocaciones de los estudiantes y las necesidades educativas, profesionales y de formación de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sustentable de la Entidad, Región y del País.

Trimestre 4°/2014


Monto total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
\$27,300,231.00	0	0	\$27,300,231.00

				Monto Ejercido									
				Monto Federal Asignado	Monto reportado en años anteriores (año 2013)	Monto reportado en 2014 Trimestres					TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2015	Monto total ejercido en 2014			
No.	Objetivo Particular	Meta	Acción										
1	1. Modalidad A. Creación de nuevos campi, planteles o unidades foráneas. El objetivo de esta modalidad es apoyar el proyecto Institucional de regionalización de la matrícula, por lo que el crecimiento que resulte de la creación de nuevos campi, planteles o unidades foráneas, deberá ser en un Municipio diferente a aquel o aquellos en los que en la actualidad imparta estudios la Institución de que se trate. Continuidad.	1.1 Incrementar la matrícula del PEL en Ciencias Ambientales de 79 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 100 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL en Economía, Acapulco de 81 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 110 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL en Sociología de la Educación y Comunicación, Acapulco, de 82 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 100 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL en Ciencias y Tecnología de la Información de 59 del Ciclo Escolar 2012-2013 a 90 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL de Ciencias Políticas y Administración Pública de 36 en el Ciclo Escolar 2012-2013, a 66 en el Ciclo Escolar 2013-2014 y del PEP Maestría en Ciencias Políticas de 24 del Ciclo Escolar 2012-2013, a 34 en el Ciclo Escolar 2013-2014, Campus Llano Largo.	1.1.1. Construcción de Área de Gobierno, Edificio Atípico para oficinas. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro. Campus Llano Largo.	9,214,931.00	0.00	0.00	1,612,612.93	5,206,003.52	0.00	6,818,616.45	6,818,616.45	2,396,314.55	74.00
			1.1.2. Construcción ciberplaza, obra complementaria y cafetería. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro.	6,325,100.00	0.00	0.00	1,106,893.00	2,111,004.60	0.00	3,217,897.60	3,217,897.60	3,107,202.40	50.88
			1.1.3 Obra exterior: Andadores, plazoleta, estacionamiento, alumbrado y áreas verdes. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro.	4,450,200.00	0.00	0.00	778,785.00	1,603,467.00	0.00	2,382,252.00	2,382,252.00	2,067,948.00	53.53

2.	idad C. Incremento de la Matrícula en Programas Escolarizados de PA o TSU y Licenciatura que aún no cuentan con al menos una generación de egresados, es decir, programas de reciente creación que no pueden someterse a procesos de acreditación o reconocimiento de su buena calidad por no contar con egresados.	2.1 Incrementar la matrícula en el PEL en Arquitectura, de 51 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 80 en el Ciclo Escolar 2013-2014; incrementar la matrícula en el PEL Diseño Gráfico, de 24 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 60 en el Ciclo Escolar 2013-2014 e incrementar la matrícula en el PEL en Diseño Industrial, de 20 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 50 en el Ciclo Escolar 2013-2014.	2.1.1. Construcción de edificio U-2C de 11 ee. Para: 5 Aulas, área administrativa, taller de diseño y módulo sanitario. Unidad Académica de Diseño y Arquitectura, Taxco, Gro.	7,310,000.00	0.00	0.00	4,742,344.76	2,567,655.24	0.00	7,310,000.00	7,310,000.00	0.00	100.00
GRAN TOTAL				27,300,231.00	0.00	0.00	8,240,635.69	11,488,130.36	0.00	19,728,766.05	19,728,766.05	7,571,464.95	72.27

OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.

1. Construcción de Área de Gobierno, Edificio Atípico para oficinas. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro. Avance Físico 20%, Avance Financiero 74%.
2. Construcción ciberplaza, obra complementaria y cafetería. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro. Avance Físico 20%, Avance Financiero 74%.
3. Obra exterior: Andadores, plazoleta, estacionamiento, alumbrado y áreas verdes. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro. Avance Físico 20%, Avance Financiero 62.53%.
4. Construcción de edificio U-2C de 11 ee. Para: 5 Aulas, área administrativa, taller de diseño y módulo sanitario. Unidad Académica de Diseño y Arquitectura, Taxco, Gro. Avance Físico 60%, Avance Financiero 100%.



NOTA:
Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejaron el gasto específico de cada trimestre en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 25/01/2017
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Trimestre 4°/2014

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Nombre del Proyecto General: "AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 2013"

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción) y Bienes Adquiridos			Obra (Construcción) y Bienes por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción) y Bienes en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	POLIZA	CAAA640810BD9	1	PAGO DE MANO DE OBRA	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	1,612,612.93	1,612,612.93		
1.1.1	POLIZA	CMC091201783	65808	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	258,620.80	300,000.13		
1.1.1	POLIZA	CMC091201783	65809	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	258,620.80	300,000.13		
1.1.1	POLIZA	CMC091201783	65807	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	258,620.80	300,000.13		
1.1.1	POLIZA	CMC091201783	65806	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	255,517.04	296,399.77		
1.1.1	POLIZA	CMC091201783	65805	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	257,965.43	299,239.90		
1.1.1	POLIZA	CMC091201783	65804	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	257,098.00	298,233.68		
1.1.1	POLIZA	CMC091201783	65803	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	258,159.72	299,465.27		
1.1.1	POLIZA	CMC091201783	65802	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	257,536.88	298,742.78		

1.1.1	POLIZA	CMC091201783	65798	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	258,353.20	299,689.71		
1.1.1	POLIZA	CMC091201783	65797	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	245,689.76	285,000.12		
1.1.1	POLIZA	RODA870621TW2	65796	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE LA REGION PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	258,400.00	299,744.00		
1.1.1	POLIZA	RODA870621TW2	65795	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE LA REGION PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	258,024.75	299,308.71		
1.1.1	POLIZA	RODA870621TW2	65794	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE LA REGION PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	114,400.00	132,704.00		
1.1.1	POLIZA	CMC091201783	65793	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	258,620.48	299,999.76		
1.1.1	POLIZA	CMC091201783	65792	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	258,620.80	300,000.13		
1.1.1	POLIZA	CMC091201783	22	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	257,913.60	299,179.78		
1.1.1	POLIZA	CMC091201783	23	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	257,853.20	299,109.71		
1.1.1	POLIZA	CMC091201783	24	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	257,918.80	299,185.81		2,396,314.55
1.1.2	POLIZA	CAAA640810BD9	15	PAGO DE MANO DE OBRA	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA	VARIOS	1,106,893.00	1,106,893.00		
1.1.2	POLIZA	RODA870621TW2	65799	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE LA REGION PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA	VARIOS	257,372.94	298,552.61		
1.1.2	POLIZA	RODA870621TW2	65800	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE LA REGION PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA	VARIOS	257,200.00	298,352.00		
1.1.2	POLIZA	CMC091201783	65801	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA	VARIOS	113,534.48	131,700.00		
1.1.2	POLIZA	CMC091201783	17	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA	VARIOS	258,374.52	299,714.44		

1.1.2	POLIZA	CMC091201783	19	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE CAFETERIA	VARIOS	257,327.36	298,499.74		
1.1.2	POLIZA	CMC091201783	20	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA	VARIOS	257,040.23	298,166.67		
1.1.2	POLIZA	CMC091201783	21	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA	VARIOS	258,182.02	299,491.14		
1.1.2	POLIZA	RODA870621TW2	25	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE LA REGION PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA	VARIOS	160,800.00	186,528.00		3,107,202.40
1.1.3	POLIZA	CAAA640810BD9	14	PAGO DE MANO DE OBRA	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZOLETA Y ESTACIONAMIENTO	VARIOS	778,785.00	778,785.00		
1.1.3	POLIZA	CMC091201783	65787	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZOLETA Y ESTACIONAMIENTO	VARIOS	258,341.85	299,676.55		
1.1.3	POLIZA	RODA870621TW2	65788	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE LA REGION PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZOLETA Y ESTACIONAMIENTO	VARIOS	239,200.00	277,472.00		
1.1.3	POLIZA	RODA870621TW2	65789	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE LA REGION PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZOLETA Y ESTACIONAMIENTO	VARIOS	257,013.83	298,136.04		
1.1.3	POLIZA	RODA870621TW2	65790	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE LA REGION PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZOLETA Y ESTACIONAMIENTO	VARIOS	257,658.56	298,883.93		
1.1.3	POLIZA	CMC091201783	65791	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZOLETA Y ESTACIONAMIENTO	VARIOS	113,275.67	131,399.78		
1.1.3	POLIZA	CMC091201783	18	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZOLETA Y ESTACIONAMIENTO	VARIOS	256,809.22	297,898.70		2,067,948.00
2.1.1	POLIZA	CAAA640810BD9	1	PAGO DE MANO DE OBRA	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	1,279,250.00	1,279,250.00		
2.1.1	POLIZA	LOVG760718DM6	2	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	VARIOS	262,500.00	304,500.00		

2.1.1	POLIZA	PMM020129U38	3	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	VARIOS	266,817.32	309,508.09		
2.1.1	POLIZA	PMM020129U38	4	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	VARIOS	256,850.19	297,946.22		
2.1.1	POLIZA	PMM020129U38	5	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	VARIOS	258,448.16	299,799.86		
2.1.1	POLIZA	PMM020129U38	6	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	VARIOS	257,586.08	298,799.85		
2.1.1	POLIZA	PMM020129U38	7	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	VARIOS	258,103.35	299,399.89		
2.1.1	POLIZA	PMM020129U38	8	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	VARIOS	258,103.35	299,399.89		
2.1.1	POLIZA	PMM020129U38	9	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	VARIOS	258,103.35	299,399.89		
2.1.1	POLIZA	PMM020129U38	10	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	VARIOS	258,620.16	299,999.38		
2.1.1	POLIZA	PMM020129U38	11	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	VARIOS	257,174.96	298,322.95		
2.1.1	POLIZA	PMM020129U38	12	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	VARIOS	257,397.16	298,580.70		
2.1.1	POLIZA	PMM020129U38	13	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	VARIOS	135,722.40	157,437.98		
2.1.1	POLIZA	CAAA640810BD9	26	PAGO DE MANO DE OBRA	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	1,359,813.46	1,359,813.46		
2.1.1	POLIZA	CCO1402195V8	27	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE PLOMERIA PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	VARIOS	78,641.99	91,224.71		
2.1.1	POLIZA	CCO1402195V8	28	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL ELECTRICO SANITARIO PARA CONSTRUCCION DE EDIFICIO	VARIOS	255,675.19	296,583.22		
2.1.1	POLIZA	HITE601215J3A	29	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE CANCELERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	80,615.03	93,513.43		

2.1.1	POLIZA	HITE601215J3A	30	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE CANCELERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	59,642.69	69,185.52		
2.1.1	POLIZA	HITE601215J3A	31	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE CANCELERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	257,919.03	299,186.07		
2.1.1	POLIZA	PSZ030526JRA	32	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE PINTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	135,617.08	157,315.81		
2.1.1	POLIZA	IPA0711221U8	33	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	PISOS Y AZULEJOS PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	138,122.52	160,222.12		
2.1.1	POLIZA	ICM1301228K7	35	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	IMPERMEABILIZANTE PARA EDIFICIO	VARIOS	35,009.45	40,610.96		0.00
TOTAL							17,854,088.58	19,728,766.05		7,571,464.95

UAGro
DIR. GRAL. DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UAGro
DR. JUSTINIANO GONZÁLEZ
GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE
PLANEACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
UNIVERSIDAD
DE GUERRERO
DR. JOSÉ ALFREDO ROMERO
OLGA
RECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
CONSEJO UNIVERSITARIO
UAGro
M. A. JAVIER ANAYA MANZANAREZ
RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO
General

NOTA:

Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejaran el gasto específico de cada trimestre en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 25/01/2017
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR	Ejercicio Fiscal Reportado	2013
---	----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: "AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 2013"

Objetivo General: Ofertar una Educación Superior de amplia cobertura, equidad, diversificada, de calidad y pertinente con las vocaciones de los estudiantes y las necesidades educativas, profesionales y de formación de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sustentable de la Entidad, Región y del País.

Monto total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
\$27,300,231.00	0	0	\$27,300,231.00

				Monto Ejercido									
				Monto Federal Asignado	Monto reportado en años anteriores (año 2013 y 2014)	Monto reportado en 2015 Trimestres					TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance de monto asignado
						1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2016	Monto total ejercido en 2015			
No.	Objetivo Particular	Meta	Acción										
1	1. Modalidad A. Creación de nuevos campi, planteles o unidades foráneas. El objetivo de esta modalidad es apoyar el proyecto Institucional de regionalización de la matrícula, por lo que el crecimiento que resulte de la creación de nuevos campi, planteles o unidades foráneas, deberá ser en un Municipio diferente a aquel o aquellos en los que en la actualidad imparta estudios la Institución de que se trate. Continuidad.	1.1 Incrementar la matrícula del PEL en Ciencias Ambientales de 79 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 100 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL en Economía, Acapulco de 81 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 110 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL Sociología de la Educación y Comunicación, Acapulco, de 82 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 100 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL en Ciencias y Tecnología de la Información de 59 del Ciclo Escolar 2012-2013 a 90 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL de Ciencias Políticas y Administración Pública de 36 en el Ciclo Escolar 2012-2013, a 66 en el Ciclo Escolar 2013-2014 y del PEP Maestría en Ciencias Políticas de 24 del Ciclo Escolar 2012-2013, a 34 en el Ciclo Escolar 2013-2014, Campus Llano Largo.	1.1.1. Construcción de Área de Gobierno, Edificio Atípico para oficinas. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro. Campus Llano Largo.	9,214,931.00	6,818,616.45	2,396,314.55	0.00	0.00	0.00	2,396,314.55	9,214,931.00	0.00	100.00
			1.1.2. Construcción ciberplaza, obra complementaria y cafetería. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro.	6,325,100.00	3,217,897.60	3,107,202.40	0.00	0.00	0.00	3,107,202.40	6,325,100.00	0.00	100.00
			1.1.3 Obra exterior: Andadores, plazoleta, estacionamiento, alumbrado y áreas verdes. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro.	4,450,200.00	2,382,252.00	2,067,948.00	0.00	0.00	0.00	2,067,948.00	4,450,200.00	0.00	100.00

2	2.1 Incrementar la matrícula en el PEL en Arquitectura, de 51 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 80 en el Ciclo Escolar 2013-2014; incrementar la matrícula en el PEL Diseño Gráfico, de 24 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 60 en el Ciclo Escolar 2013-2014 e incrementar la matrícula en el PEL en Diseño Industrial, de 20 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 50 en el Ciclo Escolar 2013-2014.	2.1.1. Construcción de edificio U-2C de 11 EE. Para: 5 Aulas, área administrativa, taller de diseño y módulo sanitario. Unidad Académica de Diseño y Arquitectura, Taxco, Gro.	7,310,000.00	7,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310,000.00	0.00	100.00
GRAN TOTAL			27,300,231.00	19,728,766.05	7,571,464.95	0.00	0.00	0.00	7,571,464.95	27,300,231.00	0.00	100.00

OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.

1. Construcción de Área de Gobierno, Edificio Atípico para el gobierno, Campus Llano Largo, Acapulco, Gro. Campus Llano Largo, Avance Financiero 100%.
2. Construcción ciberplaza, obra complementaria y cafetería. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro. Avance Financiero 100%.
3. Obra exterior: Andadores, plazoleta, estacionamiento, alumbrado y áreas verdes. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro. Avance Financiero 100%.
4. Construcción de edificio U-2C de 11 ee. Para: 5 Aulas, área administrativa, taller de diseño y módulo sanitario. Unidad Académica de Diseño y Arquitectura, Taxco, Gro. Avance Financiero 100%.

UAGro

**DIR. GRAL. DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS**

DR. JOSE LUIS MARTÍNEZ JAIMES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DR. DUSTINIANO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
RECTORÍA
DR. JOSE ALFREDO ROMERO OLGA
DE RECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
CONSEJO UNIVERSITARIO
DR. JAVIER MANRIZA MANZANAREZ
CONSEJAL DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
Contraloría General

NOTA:
Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al monto en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejaran el gasto específico de cada trimestre en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 25/01/2017
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Trimestre 4°/2015

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Nombre del Proyecto General: "AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 2013"


No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción) y Bienes Adquiridos			Obra (Construcción) y Bienes por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción) y Bienes en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	POLIZA	CAAA640810BD9	58	PAGO DE MANO DE OBRA	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	1,556,124.15	1,556,124.15		
1.1.1	POLIZA	PSZ030526JRA	52	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE PINTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	233,158.19	270,463.50		
1.1.1	POLIZA	IPA0711221U8	53	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	PISOS Y AZULEJOS PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	253,960.00	294,593.60		
1.1.1	POLIZA	IPA0711221U8	54	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	PISOS Y AZULEJOS PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	49,034.72	56,880.28		
1.1.1	POLIZA	HTE601215J3A	55	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE CANCELERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	188,149.16	218,253.02		0.00
1.1.2	POLIZA	CAAA640810BD9	57	PAGO DE MANO DE OBRA	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA	VARIOS	1,158,348.31	1,158,348.31		
1.1.2	POLIZA	HTE601215J3A	36	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA	VARIOS	258,598.55	299,974.32		
1.1.2	POLIZA	HTE601215J3A	38	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA	VARIOS	258,598.55	299,974.32		
1.1.2	POLIZA	HTE601215J3A	39	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA	VARIOS	196,119.70	227,498.85		


1.1.2	POLIZA	IPA0711221U8	40	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	PISOS Y ALICATADOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA	VARIOS	210,893.60	244,636.58		
1.1.2	POLIZA	PSZ030526JRA	41	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE PINTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA	VARIOS	135,584.45	157,277.96		
1.1.2	POLIZA	HITE601215J3A	42	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE CANCELERIA PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	VARIOS	236,502.85	274,343.31		
1.1.2	POLIZA	CCO1402195V8	43	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA	VARIOS	257,981.75	299,258.83		
1.1.2	POLIZA	CCO1402195V8	44	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL INDUSTRIALIZADO PARA CONSTRUCCIÓN DE CAFETERIA	VARIOS	50,793.92	58,920.95		
1.1.2	POLIZA	ICM1301228K7	45	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	IMPERMEABILIZANTE PARA EDIFICIO	VARIOS	74,973.25	86,968.97		0.00
1.1.3	POLIZA	CAA640810BD9	37	PAGO DE MANO DE OBRA	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZOLETA Y ESTACIONAMIENTO	VARIOS	765,012.23	765,012.23		
1.1.3	POLIZA	PSZ030526JRA	56	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL DE PINTURA PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZOLETA Y ESTACIONAMIENTO	VARIOS	37,013.56	42,935.73		
1.1.3	POLIZA	MME090814M16	51	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZOLETA Y ESTACIONAMIENTO	VARIOS	181,034.49	210,000.01		
1.1.3	POLIZA	MME090814M16	50	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZOLETA Y ESTACIONAMIENTO	VARIOS	181,034.49	210,000.01		
1.1.3	POLIZA	MME090814M16	49	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZOLETA Y ESTACIONAMIENTO	VARIOS	181,034.49	210,000.01		
1.1.3	POLIZA	MME090814M16	48	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZOLETA Y ESTACIONAMIENTO	VARIOS	181,034.49	210,000.01		
1.1.3	POLIZA	MME090814M16	47	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL ELECTRICO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZOLETA Y ESTACIONAMIENTO	VARIOS	181,034.48	210,000.00		

1.1.3	POLIZA	MME090814M16	46	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	MATERIAL ECONOMICO PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR, ANDADORES, PLAZOLETA Y ESTACIONAMIENTO	VARIOS	181,034.48	210,000.00	0.00
TOTAL							7,007,053.88	7,571,464.95	0.00


UAGro
 DIR. GRAL. DE
 ADMINISTRACIÓN
 M.A. JULIO CESAR CORTEZ
 DIRECTOR GENERAL DE
 ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
 DR. JUSTINO GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL DE
 PLANEACIÓN


 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
 DR. JOSÉ ALFREDO ROMERO
 DIRECTOR


 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
 H. CONSEJO UNIVERSITARIO
UAGro
 M.A. XAVIER ANAYA
 Contralor
 RESPONSABLE DEL ÓRGANO DE
 CONTROL INTERNO

NOTA:

Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejaran el gasto específico de cada trimestre en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 25/01/2017
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Ejercicio Fiscal Reportado 2013

Nombre del Proyecto General: "AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 2013"

Objetivo General: Ofertar una Educación Superior de amplia cobertura, equidad, diversificada, de calidad y pertinente con las vocaciones de los estudiantes y las necesidades educativas, profesionales y de formación de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sustentable de la Entidad, Región y del País.


Trimestre 4°/2016

Monto total asignado al proyecto (Por rubro)			
Construcción	Equipamiento	Gastos de operación	Total
\$27,300,231.00	0	0	\$27,300,231.00


				Monto Ejercido									
No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto Federal Asignado	Monto reportado en años anteriores (año 2013, 2014 y 2015)	Monto reportado en 2016					TOTAL EJERCIDO ACUMULADO	MONTO POR EJERCER	% de Avance de monto asignado
						Trimestres							
						1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero 2017	Monto total ejercido en 2016			
1	1. Modalidad A. Creación de nuevos campi, planteles o unidades foráneas. El objetivo de esta modalidad es apoyar el proyecto Institucional de regionalización de la matrícula, por lo que el crecimiento que resulte de la creación de nuevos campi, planteles o unidades foráneas, deberá ser en un Municipio diferente a aquel o aquellos en los que en la actualidad imparta estudios la Institución de que se trate. Continuidad.	1.1 Incrementar la matrícula del PEL en Ciencias Ambientales de 79 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 100 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL en Economía, Acapulco de 81 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 110 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL Sociología de la Educación y Comunicación, Acapulco, de 82 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 100 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL en Ciencias y Tecnología de la Información de 59 del Ciclo Escolar 2012-2013 a 90 en el Ciclo Escolar 2013-2014; el PEL de Ciencias Políticas y Administración Pública de 36 en el Ciclo Escolar 2012-2013, a 66 en el Ciclo Escolar 2013-2014 y del PEP Maestría en Ciencias Políticas de 24 del Ciclo Escolar 2012-2013, a 34 en el Ciclo Escolar 2013-2014, Campus Llano Largo.	1.1.1. Construcción de Área de Gobierno, Edificio Atípico para oficinas. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro. Campus Llano Largo.	9,214,931.00	9,214,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,214,931.00	0.00	100.00
			1.1.2. Construcción ciberplaza, obra complementaria y cafetería. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro.	6,325,100.00	6,325,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,325,100.00	0.00	100.00
			1.1.3 Obra exterior: Andadores, plazoleta, estacionamiento, alumbrado y áreas verdes. Campus Llano Largo, Acapulco, Gro.	4,450,200.00	4,450,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450,200.00	0.00	100.00

2.	Unidad C. Incremento de la Matrícula en Programas Escolarizados de PA o TSU y Licenciatura que aún no cuentan con al menos una generación de egresados, es decir, programas de reciente creación que no pueden someterse a procesos de acreditación o reconocimiento de su buena calidad por no contar con egresados.	2.1 Incrementar la matrícula en el PEL en Arquitectura, de 51 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 80 en el Ciclo Escolar 2013-2014; incrementar la matrícula en el PEL Diseño Gráfico, de 24 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 60 en el Ciclo Escolar 2013-2014 e incrementar la matrícula en el PEL en Diseño Industrial, de 20 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 50 en el Ciclo Escolar 2013-2014.	2.1.1. Construcción de edificio U-2C de 11 ee. Para: 5 Aulas, área administrativa, taller de diseño y módulo sanitario. Unidad Académica de Diseño y Arquitectura, Taxco, Gro.	7,310,000.00	7,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310,000.00	0.00	100.00
GRAN TOTAL				27,300,231.00	27,300,231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,300,231.00	0.00	100.00


OBSERVACIONES GENERALES DE METAS Y/O ASPECTOS RELEVANTES QUE INFORMAR PARA EL TRIMESTRE REPORTADO.




DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
M.A. JULIO CESAR FORTES JAIMES
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN
M.A. JOSÉ ALFREDO ROMERO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN



RECTORÍA
M.A. JOSÉ ALFREDO ROMERO GARCÍA
RECTOR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO
UAGro
M.A. JAVIER ARAYA MARTINEZ
RESPONSABLE DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO General

NOTA:
Constatar que los objetivos, metas, acciones y monto (s) asignado por rubros para el logro de cada objetivo general descrito, que se incluyan en este formato sean los indicados en el proyecto original apoyado, o en su caso en el proyecto ajustado, como en los informes financieros reportados trimestralmente. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de apoyo financiero suscrito. Los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, por lo que reflejarán el gasto específico de cada trimestre en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARÁ PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.