

Rectoría

Chilpancingo de los Bravo, Gro., 25 de abril de 2018.

Oficio No. UAGro/376/18

RECIBIDO
 23 MAY 2018
 10:37
 UAGro
 Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
 ADMINISTRACIÓN 2017-2021

**M.C. DANIEL ÁVILA FERNÁNDEZ
 COORDINADOR SECTORIAL DE OPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA
 DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA SEP**

**ATN: LIC. ROBERTO RODRÍGUEZ GÓMEZ
 DIRECTOR DE OPERACIÓN TÉCNICA DE LA SEMS SEP**

RECIBIDO
 10:45 am
 23/05/18
 UAGro
 Departamento de Seguimiento
 ADMINISTRACIÓN 2017 - 2021

PRESENTES

En el marco del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015 (FCIIEMS), se hace entrega del primer informe trimestral de seguimiento 2018, correspondiente al trimestre enero-febrero-marzo, firmado por las autoridades competentes. Lo anterior con la finalidad de atender la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.

Sin otro particular por el momento y anticipando mi reconocimiento por el apoyo brindado, hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Universidad de calidad con inclusión social
AFENTAMENTE

DR. JAVIER SALDAÑA ALMAZÁN
 RECTOR

Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional
 ADMINISTRACIÓN 2017-2021

RECIBIDO
 23 MAY 2018
 10:39

RECIBIDO
 23/05/2018
 10:42 am
 UAGro
 Coordinación General de Infraestructura
 ADMINISTRACIÓN 2017 - 2021

RECIBIDO
 21 MAY 2018
 DIRECCIÓN TÉCNICA

14:03
 Gillian
 Recibi original y copia con anexos

Recibi Enrta
 23/05/18

- C.c.p. Dra. Arely Adriana Almazán Adame.- Directora General de Planeación y Evaluación Institucional.
- C.c.p. M.C. Juan Carlos Rodríguez Escamilla.- Coordinador General de Infraestructura.
- C.c.p. M.C. Juan Toledo López.- Director de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.
- C.c.p. M.C. Ramón Ramírez Chávez.- Coordinador de Construcción.
- C.c.p. M.A. Violeta Olea Tecanhuey.- Jefa del Departamento de Proyectos Estratégicos.
- C.c.p. Lic. Luis Alberto Bautista Lobato.- Jefe del Departamento de Seguimiento.
- C.c.p. Minutario.

RECIBIDO
 23 MAY 2018
 Departamento de Proyectos Estratégicos
 ADMINISTRACIÓN 2017-2021

RECIBIDO
 23 MAY 2018



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior 2015

COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN TÉCNICA

FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO



Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	Municipio	Localidad	Modalidad	Observaciones	Total General	Aportación Estatal	Aportación Federal	Fecha de Inicio	Fecha de conclusión	Avance Físico (%)	Monto ejercido	Alumnos beneficiados	Empleos generados	Problemática estudiada	Fecha de verificación	Sesionalización
FCIEMS	AUTÓNOMO	GUERRERO	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 2	12UBH0013M	ACAPULCO DE JUAREZ	ACAPULCO DE JUAREZ	MODALIDAD C AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN DE UPEMS YA EXISTENTES	10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LABORATORIO DE COMPUTO, 40 SILLAS SECRETARIALES PARA AREA DIRECTIVA, 4 AERES ACONDICIONADO, 100 SILLAS PLUMAS DE 30 SILLAS EJECUTIVAS 20 ARCHIVEROS, 10 LAPTOP 200 BUTACAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-3C DE 9 EE PARA: AUDITORIO, LABORATORIO DE FISICA Y 8 AULAS EXISTENTES	10,749,600.00	5,374,900.00	5,374,900.00			0%	\$ 731,000.04	1,241	-	EQUIPAMIENTO CENTRO DE COMPUTO, AREA DIRECTIVA, AREA ADMINISTRATIVA, SALA DE USOS MULTIPLES, ACADEMIAS Y AULAS DE CLASES		
FCIEMS	AUTÓNOMO	GUERRERO	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 22	12UBH0045E	ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	MODALIDAD C AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN DE UPEMS YA EXISTENTES	LIBRERO DE 5 ENT REPAROS MESA PARA BIBLIOTECA SILLAS AULAS COMPUTADORA DE ESCRITORIO, AIRE ACONDICIONADO REGULADORES ARCHIVERO MESA TRAPEZOIDALES SILLAS PARA MESA TRAPEZOIDAL, VIDEO PROYECTOR PANTALLA PARA PROYECCION COMPUTADORA PORTATIL, SILLAS SECRETARIAL, MESA DE TRABAJO SILLAS ACORCHADAS PARA AUDITORIO EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-3C DE 9 EE PARA BIBLIOTECA, AUDITORIO Y 4 AULAS.	8,182,870.00	4,091,435.00	4,091,435.00	11/12/2015	31/12/2016	100%	\$ 8,103,756.50	1,406	1,250	CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-3C DE 9 EE PARA: BIBLIOTECA, AUDITORIO Y 4 AULAS EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA, AULA DIDACTICA Y AUDITORIO		
FCIEMS	AUTÓNOMO	GUERRERO	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 28	12UBH0048D	COACUILA	COACUILA	MODALIDAD C AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN DE UPEMS YA EXISTENTES	EQUIPAR CON AIRE ACONDICIONADO, EQUIPAR CON AIRE ACONDICIONADO EQUIPAR CON AIRE ACONDICIONADO EQUIPAR 9 CURSUCULOS, AREA PSICOPEAGOGICA, Y TUTORIAS CON AIRE ACONDICIONADO EQUIPAR CON AIRE ACONDICIONADO PARA BIBLIOTECA, AERES ACONDICIONADOS PARA AULA AUDIOVISUAL, AERES ACONDICIONADOS PARA LAS AULAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-3C DE 9 EE PARA: CENTRO DE COMPUTO, BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, 7 AULAS Y CERCO PERIMETRAL	10,925,406.00	5,462,703.00	5,462,703.00			0%	\$ 654,052.22	241	-	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE CIENCIAS, TALLER DE COMPUTO, SALA DE USOS MULTIPLES, 7 AULAS, CURSUCULOS		
FCIEMS	AUTÓNOMO	GUERRERO	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 18	12UBH0051P	TLAHEHUALA	TLAHEHUALA	MODALIDAD C AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN DE UPEMS YA EXISTENTES	COMPUTADORAS PARA CENTRO DE COMPUTO, LIBRERO VERTICAL PARA BIBLIOTECA MESA PARA BIBLIOTECA MESA PARA AULAS COMPUTADORAS PARA BIBLIOTECA VIRTUAL, AERES ACONDICIONADOS PARA DIRECCION, AERES ACONDICIONADOS PARA CENTRO DE COMPUTO, AERES ACONDICIONADOS PARA BIBLIOTECA, AERES ACONDICIONADOS PARA AULA AUDIOVISUAL, AERES ACONDICIONADOS PARA LAS AULAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-3C DE 9 EE PARA: CENTRO DE COMPUTO, BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, 7 AULAS Y CERCO PERIMETRAL	11,171,458.00	5,565,729.00	5,565,729.00	11/12/2015		20%	\$ 3,777,458.88	355	-	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO, BIBLIOTECA, AULAS, BIBLIOTECA VIRTUAL, AREA DE DIRECCION Y SALA AUDIOVISUAL		
FCIEMS	AUTÓNOMO	GUERRERO	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 30	12UBH0053H	CUAJINICULA PA	CUAJINICULA PA	MODALIDAD C AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN DE UPEMS YA EXISTENTES	EDIFICIO U-3C DE 9 EE PARA: 15 CURSUCULOS, SALA DE MOSTROS Y DEPARTAMENTO PSICOPEAGOGICO Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DE 400 METROS LINEALES, EQUIPAMIENTO DE AULAS DE CLASE, BIBLIOTECA Y LABORATORIO	12,546,000.00	6,273,000.00	6,273,000.00			0%	\$ 788,400.00	367	-	EQUIPAMIENTO DE AULAS DE CLASE, BIBLIOTECA Y LABORATORIO		
FCIEMS	AUTÓNOMO	GUERRERO	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 16	12UBH0059H	COYUCA DE BERTHEZ	COYUCA DE BERTHEZ	MODALIDAD C AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN DE UPEMS YA EXISTENTES	EQUIPAMIENTO DE CURSUCULOS EQUIPAR DEPARTAMENTO PSICOPEAGOGICO DEPARTAMENTO DE TUTORIAS EQUIPAR BIBLIOTECA NUEVA EQUIPAR AULAS NUEVAS EQUIPAR LA NUEVA SALA DE CLASES EQUIPAR PARA LAS AULAS NUEVAS EQUIPAR CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-3C DE 9 EE PARA: 10 AULAS Y CENTRO DE COMPUTO	11,698,424.00	5,849,212.00	5,849,212.00	01/01/2016	31/12/2016	100%	\$ 11,698,423.99	1,303	1,848	CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-3C DE 9 EE PARA: 10 AULAS Y CENTRO DE COMPUTO EQUIPAMIENTO DE CURSUCULOS DEPARTAMENTO PSICOPEAGOGICO, DE TUTORIAS, BIBLIOTECA, SALA DE JUNTAS, AREA ADMINISTRATIVA, CENTRO DE COMPUTO, LABORATORIO DE QUIMICA, BIOLOGIA Y AULAS DE CLASES		
FCIEMS	AUTÓNOMO	GUERRERO	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 11	12UBH0062V	TLAPA DE COMOFORT	TLAPA DE COMOFORT	MODALIDAD C AMPLIACIÓN O REHABILITACIÓN DE UPEMS YA EXISTENTES	COMPUTADORAS PORTATILES, PINTARRONES, CAÑONES, ESCRITORIOS, SILLAS, BUTACAS, IMPRESORAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-3C DE 9 EE PARA: 8 AULAS	6,662,530.00	3,331,265.00	3,331,265.00	12/01/2016	31/12/2016	100%	\$ 6,662,530.00	999	1,150	CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-3C DE 9 EE PARA: 8 AULAS EQUIPAMIENTO PARA AULAS DE CLASES		
FCIEMS	AUTÓNOMO	GUERRERO	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 36	12UBH0069Z	EDUARDO NERI	ZUMPAÑO DEL RIO	MODALIDAD D AVANCE DE PLANTILES DE UPEMS EN EL SIB	SALA DE MAESTROS AULA DE CLASES CENTRO DE COMPUTO CURSUCULOS PARA TUTORIA ESPACIO DE ORIENTACION EDUCATIVA LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO AULA DE CLASE GRUPOS DE TERCER GRADO ARCHIVO ESCOLAR SALA DE USOS MULTIPLES AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA (SIB) (SIB) (SIB) (SIB)	999,500.00	499,750.00	499,750.00			100%	\$ 999,500.01	621	-	EQUIPAMIENTO DE AULA DE CLASE, CENTRO DE COMPUTO, TUTORIAS, ORIENTACION EDUCATIVA, LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, SALA DE USOS MULTIPLES, AREA ADMINISTRATIVA, SALA DE MAESTROS Y SUBDIRECCION		
FCIEMS	AUTÓNOMO	GUERRERO	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 38	12UBH0011O	OLINALÁ	OLINALÁ	MODALIDAD D AVANCE DE PLANTILES DE UPEMS EN EL SIB	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA, EQUIPAMIENTO DE AULA DE TUTORIAS, EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA, EQUIPAMIENTO DE LAS 11 AULAS	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00			100%	\$ 999,999.98	756	-	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE QUIMICA, AULA DE TUTORIAL, BIBLIOTECA Y AULA DE CLASES		
FCIEMS	AUTÓNOMO	GUERRERO	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 8	12UBH0017I	PUNHARABATO	CIUDAD ALTAMIRANO	MODALIDAD D AVANCE DE PLANTILES DE UPEMS EN EL SIB	PINTARRONES, MOD PGM, 120X340 CM, BUTACAS DE PULPROPILENO, COLOR NARANJA, COLOR NARANJA, PROPIA, AIRE ACONDICIONADO, TIPO MINIPLUT, TIPO MURO ALTO DE 2.00M, MODYS242FS, JHONSON, CONTROLES DE 220VCA90H2R22, Y09R, MESA DE TRABAJO DE 1.20X0.6075, ESCRITORIO OPERATIVO MOD L EN MELAMINA, CONCEPTO ROJO, SILLON EJECUTIVOS, MOD MESCH, COLOR NEGRO, CONCEPTO ROJO COMPUTADORA PORTATIL, COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE, OPTIPLEX 9000 PRO CORE I5, DELL IMPRESORA LASER JET PRO 200 COLOR MFP, MOD M7K SILLAS BOTOLIN DE PRIMEROS AUXILIOS ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS, PAGO CAFETERA PARA 40 TAZAS, MOD 455AD, HAMILTON BEAH DESPACHADOR DE AGUA, MOD HW-DF-10, AJUSTAR LIBRERO VERTICAL, 5 ENT REPAROS, LINEA ZPANSIO, HERMAN LUIGI PROYECTOR VPL 07143, 30WV COMPUTADORA DE ESCRITORIO ALL IN ONE, OPTIPLEX 9000 PROCESADOR CORE I5-4590S MEMORIA RAM 4GB, DISCO DURO 500GB, PANTALLA DE 20" WINDOWS 7, 1000X600X150 81 SILLAS ACORCHADAS PARA AUDITORIO MESA DE USOS MULTIPLES BLANCA (TABLON), COMPUTADORA DE ESCRITORIO AIO OPTIPLEX 2020 PROC.	409,650.00	204,825.00	204,825.00			100%	\$ 409,000.00	1,316	-	EQUIPAMIENTO DE AULAS Y CENTRO DE COMPUTO		
FCIEMS	AUTÓNOMO	GUERRERO	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 9	12UBH0020W	CHILPANCIHGO DE LOS BRAVO	CHILPANCIHGO DE LOS BRAVO	MODALIDAD D AVANCE DE PLANTILES DE UPEMS EN EL SIB	CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-3C DE 2 EE PARA BIBLIOTECA, 1 AULA Y 4 CURSUCULOS, (PRIMERA ETAPA)	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	11/12/2015	01/06/2016	100%	\$ 1,000,000.00	1,760	312	CONSTRUCCION DE EDIFICIO U-3C DE 2 EE PARA: BIBLIOTECA, 1 AULA Y 4 CURSUCULOS (PRIMERA ETAPA)		
FCIEMS	AUTÓNOMO	GUERRERO	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 15	12UBH0026S	TECOANAPA	TECOANAPA	MODALIDAD D AVANCE DE PLANTILES DE UPEMS EN EL SIB	MINIPLUT, PROYECTOR, LAPTOP, EQUIPO CONTRA INCENDIOS, RAMPAS	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	11/12/2015	01/03/2016	100%	\$ 999,999.99	605	140	RAMPA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DE CLASE		
FCIEMS	AUTÓNOMO	GUERRERO	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 25	12UBH0037W	BEITO JUAREZ	SAN JERÓNIMO DE JUAREZ	MODALIDAD D AVANCE DE PLANTILES DE UPEMS EN EL SIB	AULA DE TUTORIAS, AULA DE ORIENTACION EDUCATIVA, AULAS ADMINISTRATIVAS, AULA SALA DE MAESTROS, AULAS DE CLASES, BIBLIOTECA, LABORATORIOS, LABORATORIO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00			100%	\$ 1,000,000.02	787	-	EQUIPAMIENTO DE AULA DE TUTORIAS, ORIENTACION VOCACIONAL, ADMINISTRATIVA, SALA DE MAESTROS, AULA DE CLASE, BIBLIOTECA Y LABORATORIO		
FCIEMS	AUTÓNOMO	GUERRERO	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 25	12UBH0026D	PETATLÁN	PETATLÁN	MODALIDAD D AVANCE DE PLANTILES DE UPEMS EN EL SIB	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS	725,000.00	362,500.00	362,500.00	11/12/2015	01/03/2016	100%	\$ 725,000.00	448	139	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS		
FCIEMS	AUTÓNOMO	GUERRERO	UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS ESTATALES (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NUM 39	12UBH0191E	AJUICHTLÁN DEL PROGRESO	AJUICHTLÁN DEL PROGRESO	MODALIDAD D AVANCE DE PLANTILES DE UPEMS EN EL SIB	COMPUTADORA PORTATIL, PANTALLA, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REGULADORES DE VOLTAJE, PROYECTOR, MESA DE TRABAJO PARA DOCENTES, SILLAS PARA DOCENTES, ESCRITORIOS, SILLAS, FLENTEROS, ANAQUELES, ESTANTES, MESA MOSTRADOR, LIBRERO, CARRIO GESTOR PARA PANELES, ESCRITORIO, SILLON, MESA TRAPEZOIDALES 1.20 X 60 X 75, SILLAS PARA ALUMNO	972,394.00	486,197.00	486,197.00			100%	\$ 972,394.00	756	-	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO, AULAS, CURSUCULOS DE TUTORIAS, BIBLIOTECA		
TOTAL GENERAL										79,043,032.00	39,521,516.00	39,521,516.00				\$ 39,521,516.03	13,344				

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

M.C. RAMÓN RAMÍREZ CHAVEZ



COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

ADMINISTRACIÓN 2017 - 2021

M.A.P. ANGÉLICA VALENZO ABRAJAN

DIRECTORA DE ADQUISICIONES

Dirección de Adquisiciones

ADMINISTRACIÓN 2017 - 2021

REVISIÓN

M. C. JUAN TOLEDO LOPEZ



DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

UAGro

Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional

ADMINISTRACIÓN 2017-2021

AUTORIZACIÓN

DRA. ARELY ADRIANA ALMAZÁN ADAME

DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL



Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional

ADMINISTRACIÓN 2017 -2021

Chilpancingo, Gro; a 15 de abril de 2018.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
COORDINACIÓN SECTORIAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 DIRECCIÓN TÉCNICA
 FONDO CONCURSABLE DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
 FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA
 REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO Y SEÑALIZACIÓN



Fondo	Tipo Control	Entidad Federativa	Tipo de Institución	Nombre del Plantel	CCT	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura	Descripción de la imagen y fecha de captura
PCHIAS	AUTÓNOMO	Guerrero	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 8	12UBH00071						
PCHIAS	AUTÓNOMO	Guerrero	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 9	12UBH0002W						
PCHIAS	AUTÓNOMO	Guerrero	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 15	12UBH0002Q						
PCHIAS	AUTÓNOMO	Guerrero	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 23	12UBH0002W						
PCHIAS	AUTÓNOMO	Guerrero	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA ESCUELA PREPARATORIA NÚM 25	12UBH0002O						
PCHIAS	AUTÓNOMO	Guerrero	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA NO 29	12UBH00161						

UAGro
 Coordinación de Construcción
 M.C. RAMÓN RAMÍREZ CHÁVEZ
 ADMINISTRACIÓN 2017-2021
 COORDINADOR DE CONSTRUCCIÓN

REVISIÓN
 M. C. JUAN TOLEDO LÓPEZ
 DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
UAGro
 Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional
 ADMINISTRACIÓN 2017-2021

AUTORIZACIÓN
 DRA. ARELY ADRIANA ALMAZÁN ADAME
 DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
UAGro
 Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
 ADMINISTRACIÓN 2017-2021
 Chilpancingo, Gro; a 15 de abril de 2018.

UAGro
 M.A.P. ANGÉLICA VALENZO ABRAJAN
 DIRECTORA DE ADQUISICIONES
 Dirección de Adquisiciones
 ADMINISTRACIÓN 2017 - 2021