

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO (En Pesos)

Fecha de actualización: 23 de FEBRERO 2015 (DIAMANSO)

Trimestre: AGUILLADO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 2013

Nombre del Proyecto General: AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 2013

Objetivo General: Otorgar una Educación Superior de amplia cobertura, equidad, diversificada, de calidad y pertinente con las vocaciones de los estudiantes y las necesidades educativas, profesionales y de formación de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sustentable de la entidad, región y del país.

Monto total asignado al proyecto (por ratios)		
Construcción	Equipoamiento	Costos de operación
\$ 27,300,231.00		\$ 27,300,231.00
		Total
		\$ 27,300,231.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Activas	Activas	Monto Federal Asignado	Monto Ejercido					Monto por Ejercer	% de Avance del monto asignado
						Monto reportado en 2013		Monto reportado en 2014				
						1a. 15 de abril	2a. 15 de julio	3a. 15 de octubre	4a. 15 de enero de 2015	Monto total ejercido en 2014		
1	Creación de nuevos camp, planteles o unidades de enseñanza superior, en el marco del proyecto institucional de regularización de la matrícula por lo que el crecimiento que resulta de la creación de nuevos camp, planteles o unidades foráneas, deberá ser en un 50% en la actualidad reportada al 30 de septiembre de 2013 y en un 100% al 30 de septiembre de 2014, de que se trate Continuidad, Campus Universitario Llano Largo	Incrementar la matrícula del PEL en Ciencias Ambientales de 70 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 100 en el Ciclo Escolar 2013-2014, el PEL en Economía, Acapulco de 81 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 110 en el Ciclo Escolar 2013-2014, Comunicación, Acapulco, de 82 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 100 en el Ciclo Escolar 2013-2014, el PEL Ciencias y Tecnologías de la Información de 24 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 50 en el Ciclo Escolar 2013-2014, el PEL Ciencias Políticas y Administración Pública de 36 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 66 en el Ciclo Escolar 2013-2014 y el PEP Masmitla en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 34 en el Ciclo Escolar 2013-2014, Campus Llano Largo	1.1.1 1.1.2 1.1.3	Construcción de área de gobierno: edificio aljico para oficinas administrativas, calculos. (primera etapa)  Cobrepaza, obra complementaria y cáblería  Otra exterior: Andadores, pizcolata, estacionamiento, alumbrado y áreas verdes	\$9,214,931.00  \$6,335,100.00  \$4,450,200.00	\$3,225,225.85  \$2,213,765.00  \$1,457,570.00	\$0.00  \$0.00  \$0.00	\$3,593,300.61  \$1,004,112.00  \$824,682.02	\$840,190.42  \$1,940,854.10  \$1,302,935.77	\$7,658,806.88  \$5,186,751.70  \$3,685,187.79	\$1,896,124.12  \$1,168,346.30  \$768,012.21	63%  82%  83%
2	Incremento de la matrícula en Programas escolarizados de PA o TSU y licenciatura que aún no cuentan con el primer semestre de egresados, es decir, someterlos a procesos de acreditación o reconocimiento de su buena calidad por no contar con egresados. U.A. ARQUITECTURA Y URBANISMO TAXCO GRO	Incrementar la matrícula en el PEL Licenciatura en Arquitectura de 51 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 80 en el Ciclo Escolar 2013-2014 Incrementar la matrícula en el PEL Licenciatura en Ingeniería de 24 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 40 en el Ciclo Escolar 2013-2014 e Incrementar la matrícula en el PEL Licenciatura en Diseño Industrial de 20 en el Ciclo Escolar 2012-2013 a 30 en el Ciclo Escolar 2013-2014	2.1.1	Construcción de edificio U-2C de 11 es Para 5 Aulas, área administrativa, taller de diseño y módulo sanitario.	\$7,310,000.00	\$2,558,500.00	\$2,103,844.75	\$2,527,044.26	\$40,510.97	\$7,310,000.00	\$0.00	100%
GRAN TOTAL					\$27,300,231.00	\$9,555,080.85	\$2,183,844.75	\$7,949,228.51	\$4,132,591.26	\$23,820,746.37	\$3,479,484.63	

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.A.G.

DR. JUAN CARLOS HENDOLA VEGA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO  
RECTORÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO  
RECTORÍA

UAGRO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

R.C. JULIO CESAR GONZALEZ JAMES  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO  
H. CONSEJO UNIVERSITARIO  
UAGRO  
Contraloría General

H.A. JAVIER ANAYA MANIZANAREZ  
CONTRALOR GENERAL

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 23 DE FEBRERO 2015

DD/MM/AÑO

Trimestre ACUMULADO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. Ejercicio Fiscal Reportado: 2013

Nombre del Proyecto General: AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO 2013

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Raturo de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Otra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos		Otra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir		
						Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
1.1.1	Anexo 1	Anexo 1	Anexo 1	\$	CAMPUS LLANO LARGO, ACAPULCO, GRO. Construcción de área de gobierno, edificio anexo para oficinas administrativas, cubículos, (primera etapa)	911.76	8,400.00 \$	7,658,806.88	185.25	1,556,124.15
1.1.2	Anexo 2	Anexo 2	Anexo 2	\$	CAMPUS LLANO LARGO, ACAPULCO, GRO. Ciberplaza, obra complementaria y cafetería	637.87	8,100.00 \$	5,166,751.10	143.01	1,158,348.31
1.1.3	Anexo 3	Anexo 3	Anexo 3	\$	CAMPUS LLANO LARGO, ACAPULCO, GRO. Obra exterior: Andadores, plazuela, estacionamiento, alumbrado y áreas verdes	454.96	8,100.00 \$	3,685,187.79	94.45	765,012.77
2.1.1	Anexo 4	Anexo 4	Anexo 4	\$	U A ARQUITECTURA Y URBANISMO, TAXCO, GRO. Construcción de edificio U-2C de 11 se. Para 5 Aulas, área administrativa, taller de diseño y módulo sanitario.	902.47	8,100.00 \$	7,310,000.00	0.00	\$
TOTAL						2,907.06		\$23,826,745.77	422.70	\$3,479,485.23

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.A.G. 

DR. JUAN CARLOS MENDIOLA VEGA  
COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

UAGro  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
M.C. JULIO CESAR CORTÉZ JAIMES  
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO  
DR. JERÓNIMO GONZÁLEZ FORTALEZ  
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
Planeación

JAVIER SALDANA ALMIZAN  
RECTOR DE LA UAGRO

JAVIER AMAYA MANZANAREZ  
CONTRALOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO  
H. CONSEJO UNIVERSITARIO  
UAGro  
Comptroller General

RECTORÍA