



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 31/03/2016  
EDMUNASO

Nombre de la Institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO	2014
Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)	Ejercicio Fiscal Repetido
Nombre del Proyecto General: EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO	

Objetivo General: Ofertar una Educación Superior en las diversas regiones del Estado de Guerrero, de amplia cobertura, equidad, diversificada, de calidad y pertinente con las vocaciones de los estudiantes y las necesidades educativas, profesionales y de formación de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sustentable de la entidad, región y del país.

Cuentas totales del Proyecto 2014 (Por rubros y Modalidad)				
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Total
Obra	37,023,931.00			37,023,931.00
Equipamiento				0.00
Total	37,023,931.00	0.00	0.00	37,023,931.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Avición	Avición	Monto reportado en 2014				Monto total ejercido en 2014	Monto por Ejercer	% de Avance del monto asignado
					1o. Trimestre 15 de abril	2o. Trimestre 15 de julio	3o. Trimestre 15 de octubre	4o. Trimestre 15 de enero de 2015			
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,188,352.00	\$3,188,352.00	\$4,782,528.00	40%
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,315,262.75	\$2,315,262.75	\$6,945,788.25	25%
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484,400.00	\$1,484,400.00	\$8,411,600.00	15%
					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484,400.00	\$1,484,400.00	\$8,411,600.00	15%
<b>GRAN TOTAL</b>					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,472,414.75	\$8,472,414.75	\$28,551,516.25	

INFORME FINANCIERIZADO DEL ANEXO DE METAS

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
U.A.G.

Edmuni: Subdirección de Planeación y Evaluación/Departamento de Planeación.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

DR. JUSTINIANO JONAZ GONZÁLEZ  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN

DR. JULIO CESAR CORTEZ JIMÉNEZ  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO  
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

UAGRO  
Contraloría General

RECTORÍA

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO  
(En Pesos)

Fecha de actualización: 23 de febrero 2015  
DD/MM/AÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Guerrero

Trimestre 4o

Nombre del Programa: Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (Educación Superior)

Ejercicio Fiscal Reportado 2014

Nombre del Proyecto: General: EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO

No. Acción	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	Documento de Pago				Otra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Otra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
			No. de Folio	Rabro de Gasto	Descripción de Otra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer	
1.1.1	Anexo 1	Anexo 1	Anexo 1	5	Construcción de edificio alpico de 2 niveles, Campus montaña, ingeniería en producción sustentable alimentaria y licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos, Huamuxtlián, Gro.	176.71	8,400.00	\$1,484,400.00	1,001.38	\$8,411,600.00	
1.2.1	Anexo 2	Anexo 2	Anexo 2	5	Construcción de edificio alpico. Campus costa chica, ingeniería en energías limpias y ciencia y tecnología de los alimentos, Cruz Grande, Gro.	176.71	8,400.00	\$1,484,400.00	1,001.38	\$8,411,600.00	
1.3.1	Anexo 3	Anexo 3	Anexo 3	5	Construcción de edificio alpico de 2 niveles, campus zumpango, ingeniería en minas, licenciatura en gobierno y gestión pública y ingeniería en prevención de desastres y protección civil, Zumpango, Gro.	275.63	8,400.00	\$2,315,262.75	826.88	\$6,945,788.25	
1.4.1	Anexo 4	Anexo 4	Anexo 4	5	Construcción de edificio de tres niveles, campus llano largo, licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos, Acapulco, Gro.	379.57	8,400.00	\$3,188,352.00	569.35	\$4,782,528.00	
<b>TOTAL</b>						<b>1,008.62</b>		<b>\$3,472,415.75</b>	<b>3,598.99</b>	<b>\$28,551,516.25</b>	

COORDINACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA U.A.G.  
  
 CARLOS MENIDIOLA VEGA  
 COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO  
  
 JUAN CARLOS GÓMEZ ZAMORA  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO  
  
 M. A. JAVIER ANAYA MANZANAREZ  
 CONTRALOR INTERNO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO  
  
 JAVIER SALDANA ALMIRAN  
 RECTOR DE AUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO  
  
 M. A. JAVIER ANAYA MANZANAREZ  
 CONTRALOR GENERAL